



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย

เทศบาลตำบลสองดาว
อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร

ฝ่ายปกครอง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสองดาว

จังหวัดสกลนคร

www.songdaocity.go.th

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลส่องดาว ได้ยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่จะดำเนินงานในพื้นที่ของเทศบาลตำบลส่องดาว ลักษณะเป็นการรวบรวม/แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลส่องดาว ในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลส่องดาวมีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงจำนวน ๘๖ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๗๖,๐๙๔,๐๐๐.-บาท แยก เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณโครงการ ๗๔ เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๐๔๕,๕๓๕.๐๓ บาท โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ จำนวน ๑๒ โครงการ โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ไม่มี จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๙๐,๗๘๑.๙๗ บาท ซึ่งในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานนี้จะมีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลส่องดาว เป็นผู้ติดตามและประเมินผล เพื่อนำข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติการมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานและการจำแนก รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานในโครงการ ในแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก มากขึ้น

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บข้อมูล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลส่องดาว เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนา/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ

แผนพัฒนา เทศบาลตำบลส่องดาว จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาของเทศบาลตำบลส่องดาว กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลส่องดาว นำร่างแผนปฏิบัติการเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลส่องดาว

ขั้นตอนที่ ๔ การประกาศแผนการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล

ส่องดาว พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารเทศบาลตำบลส่องดาว ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้

๑. บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง เพื่อให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดให้ การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดมีความชัดเจนก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้ อย่าง สะดวกและเกิดผลดี

๒. ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อคิดวิธีการ ให้องค์การบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดำเนิน มีความ ต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร

๓. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง เพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้วทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หา แนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว

๔. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การ ควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการ คู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนกำหนดจุดมุ่งหมายและ มาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม

๕. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity) การ วางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ทำงานด้านการวางแผนทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์การ และยังเป็นการสร้างทัศนคติ การมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร

๖. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความ ร่วมแรงร่วมใจในการท างานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้้อย่าง ชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดี สำหรับผู้บริหารในอนาคต

๗. พัฒนาการแข่งขัน(Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ องค์การมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทำงาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๘. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความ มั่นใจในเรื่อง เอกภาพที่จะบรรลุจุดหมายขององค์การ ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดหมาย เดียวกัน มีการจัด ประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ

สรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลสองดาว อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงาน การเกษตร	โครงการส่งเสริมเพาะเห็ด นางฟ้าในครัวเรือน	๒๗,๐๐๐.-	๒๗,๐๐๐.-	-	กองสวัสดิการ สังคม				
แผนงาน การเกษตร	โครงการหมู่บ้านเกษตรพอเพียง	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	กองสวัสดิการ สังคม				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	ประเพณีวันสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐.-	๑๕๐,๐๐๐.-	-	กอง การศึกษา				
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	-	กองสวัสดิการ สังคม				
แผนงานการศึกษา	โครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา ปฐมวัย ของ อปท.	๔๔,๐๐๐.-	-	๔๔,๐๐๐.-	กอง การศึกษา				

แผนงานการศึกษา	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕,๐๐๐.-	-	๕,๐๐๐.-	กอง การศึกษา				
----------------	------------------------------	---------	---	---------	-----------------	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงาน การศึกษา	โครงการอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขง	๒๕๗,๐๐๐.-	๒๑๕,๗๗๕.-	๔๑,๒๒๕.-	กองการศึกษา				
แผนงาน การศึกษา	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลสองดาว	๖๓๕,๐๐๐.-	๖๒๕,๖๙๕.-	๙,๓๐๕.-	กองการศึกษา				
แผนงาน การศึกษา	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ สพฐ.	๒,๑๕๖,๔๑๗.-	๒,๐๖๙,๗๖๐.-	๘๖,๖๕๗.-	กองการศึกษา				
แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐.-		๒๐,๐๐๐.-	กองการศึกษา				
แผนงาน การศึกษา	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	๑๕๐,๐๐๐.-		๑๕๐,๐๐๐.-	กองการศึกษา				
แผนงาน การศึกษา	โครงการอบรมสัมมนา การ จัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา ปฐมวัยของ อปท.	๔๔,๐๐๐.-	-	๔๔,๐๐๐.-	กองการศึกษา				
แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	-	กองการศึกษา				

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงาน การศึกษา	โครงการค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียน	๑๗,๐๐๐.-	๑๖,๘๐๐.-	๒๐๐.-	กองการศึกษา				
แผนงาน การศึกษา	โครงการค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์ป้องกันยาเสพติด	๒๑,๐๐๐.-		๒๑,๐๐๐.-	กองการศึกษา				
แผนงาน การศึกษา	โครงการค่าจัดการเรียนการ สอนโรงเรียนเทศบาลส่องดาว	๒๕๒,๐๐๐.-	๒๕๒,๔๕๐.-	-	กองการศึกษา				
แผนงาน การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่า - ค่าหนังสือโรงเรียนเทศบาล ส่องดาว	๓๒,๐๐๐.-	๒๘,๘๐๐.-	๒,๒๐๐.-	กองการศึกษา				
แผนงาน การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่า - ค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียน เทศบาลส่องดาว	๓๒,๐๐๐.-	๒๘,๗๐๐.-	๒,๓๐๐.-	กองการศึกษา				
แผนงาน การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่า - ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนเทศบาลส่องดาว	๔๘,๐๐๐.-	๔๔,๗๐๐.-	๓,๓๐๐.-	กองการศึกษา				
แผนงาน การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่า - ค่ากิจกรรมพัฒนาเรียน โรงเรียนเทศบาลส่องดาว	๖๘,๐๐๐.-	๖๔,๘๕๕.-	๓,๑๔๕.-	กองการศึกษา				

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงาน การศึกษา	โครงการค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขง	๗๔,๐๐๐.-	๗๓,๑๐๐.-	๙๐๐.-	กองการศึกษา				
แผนงาน การศึกษา	โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขง	๗๗,๐๐๐.-	๗๐,๒๖๗.๖๒	๖,๗๓๒.๓๘	กองการศึกษา				
แผนงาน การศึกษา	โครงการค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาลสองดาว	๒๙๐,๐๐๐.-	๒๕๑,๑๖๘.๙๐	๓๘,๘๓๑.๑๐	กองการศึกษา				
แผนงาน การศึกษา	โครงการค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ร.ร.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๙๑๘,๐๐๐.-	๗๓๓,๖๖.๐๘	๑๘๔,๐๓๑.-	กองการศึกษา				
แผนงาน การศึกษา	ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน	๑๕๐,๐๐๐.-	-	๑๕๐,๐๐๐.-	กองการศึกษา				
แผนงาน การศึกษา	โครงการจ้างครูอัตราจ้างหรือจ้างเหมาบริการสอน	๓๖๐,๐๐๐.-	๕๐๓,๐๐๐.-	๑๔๓,๐๐๐.-	กองการศึกษา				
แผนงาน สาธารณสุข	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑๐๐,๐๐๐.-	๓๔,๘๐๐.-	๖๕,๒๐๐.-	กองสาธารณสุขฯ				

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงาน สาธารณสุข	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐.-	๕๙,๙๓๘.-	๖๒.-	กองสาธารณสุขฯ				
แผนงาน สาธารณสุข	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๘,๐๐๐.-	๗,๖๖๘.-	๓๓๒.-	กองสาธารณสุขฯ				
แผนงาน สาธารณสุข	โครงการแข่งขันแอโรบิก	๒๕,๐๐๐.-	๒๕,๐๐๐.-	-	กองสาธารณสุขฯ				
แผนงาน สาธารณสุข	โครงการป้องกันและควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนฯ	๑๓๐,๐๐๐.-	๑๓๐,๐๐๐.-	-	กองสาธารณสุขฯ				
แผนงาน สาธารณสุข	โครงการสืบสานทางปฐิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณเจ้าคุณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก	๖๕,๐๐๐.-	๖๕,๐๐๐.-	-	กองสาธารณสุขฯ				
แผนงาน สาธารณสุข	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	๖๕,๐๐๐.-	๖๕,๐๐๐.-	-	กองสาธารณสุขฯ				
แผนงานงบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๗๕๐,๐๐๐.-	๕,๔๘๗,๗๐๐.-	๒๖๒,๓๐๐.-	กองสวัสดิการ สังคม				
แผนงานงบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๕๖๗,๐๐๐.-	๑,๕๖๔,๔๐๐.-	๒,๖๐๐.-	กองสวัสดิการ สังคม				
แผนงานงบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๔,๕๐๐.-	๖๔,๕๐๐.-	-	กองสวัสดิการ สังคม				

๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงานเคหะ และชุมชน	จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ	๑,๐๐๘,๐๐๐.-	๑,๐๐๖,๑๙๔.-	๑,๘๐๖.-	กองสาธารณสุขฯ				

๕. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงานบริหาร ทั่วไป	โครงการจัดงานราชพิธี	๓๐,๐๐๐.-	๖,๕๐๐.-	๒๓,๕๐๐.-	สำนักปลัด				
แผนงานบริหาร ทั่วไป	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	๓๐,๐๐๐.-	-	๓๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด				
แผนงานบริหาร ทั่วไป	โครงการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีและ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของ เทศบาลตำบล ส่องดาว	๒๐,๐๐๐.-	๑๖,๘๘๑.-	๓,๑๑๙.-	สำนักปลัด				
แผนงานบริหาร ทั่วไป	โครงการเตรียมรับเสด็จ	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด				
แผนงานบริหาร ทั่วไป	โครงการฝึกอบรม และทัศน ศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง	๑๕๐,๐๐๐.-	-	๑๕๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด				
แผนงานบริหาร ทั่วไป	โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๕๔,๐๐๐.-	-	๕๔,๐๐๐.-	กองคลัง				
แผนงานบริหาร ทั่วไป	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ สมาชิกสภาเทศบาลเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด				

	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

-๘-

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงานรักษา ความสงบภายใน	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๒๐,๐๐๐.-	๑๑,๕๗๔.-	๘,๔๒๖.-	สำนักปลัด				
แผนงานรักษา ความสงบภายใน	โครงการจัดงานวัน อปพร.	๕,๐๐๐.-	๔,๙๘๒.-	๑๘.-	สำนักปลัด				
แผนงานรักษา ความสงบภายใน	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ ทต.ส่องดาว	๑๐๐,๐๐๐.-	-	๑๐๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด				
แผนงาน การศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคารประกอบ	๑๕๐,๐๐๐.-	-	๑๕๐,๐๐๐.-	กองการศึกษา				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐.-	๙๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ทางเข้าออกในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลส่องดาว และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองแซง	๔๘๒,๐๐๐.-	๔๘๑,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำห้องส้วมในโรงเรียนเทศบาล ส่องดาว	๓๐๐,๐๐๐.-	๒๙๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง				

แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำห้องส้วมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแขง	๒๘๔,๐๐๐.-	๒๘๔,๐๐๐.-	-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเพชรบูรณ์	๒๘๓,๐๐๐.-	๒๘๒,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง				

-๙-

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาพิทักษ์	๒๘๓,๐๐๐.-	๒๘๒,๕๐๐.-	๕๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๑๙	๑๙๖,๐๐๐.-	๑๙๕,๕๐๐.-	๕๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการซ่อมแซมถนนเลียบบ ลำห้วยตาดแม่นาย	๔๙๙,๐๐๐.-	๔๙๘,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ซอยวัดชัย ๑	๑๐๓,๐๐๐.-	๑๐๒,๕๐๐.-	๕๐๐.-	กองช่าง				

แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ซอยเทศบาลบำรุง ๓	๑๕๒,๐๐๐.-	๑๕๑,๕๐๐.-	๕๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ซอยสาพิทักษ์ ๓	๑๒๙,๐๐๐.-	๑๒๘,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ซอยสวนปาล์ม	๑๗๐,๐๐๐.-	๑๖๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง				

-๑๐-

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนเลียบลำห้วยน้อย (ฝั่งทิศใต้)	๔๖๖,๐๐๐.-	๔๖๕,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนเลียบลำห้วยปูลิง	๔๙๑,๐๐๐.-	๔๙๐,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง				

แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงและขยายลาน คอนกรีต ร. ๕ หน้าเทศบาล ตำบลส่องดาว	๔๗๒,๐๐๐.-	๔๗๒,๐๐๐.-	-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน เลียบลำห้วยท่าไร่	๑๓๙,๐๐๐.-	๑๓๘,๕๐๐.-	๕๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๕	๓๖๕,๐๐๐.-	๓๖๔,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย เทศบาล ๑๘	๘๙,๐๐๐.-	๘๙,๐๐๐.-	-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย วิเชียรอุทิศ	๕๖,๐๐๐.-	๕๖,๐๐๐.-	-	กองช่าง				

-๑๑-

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวิเชียรอุทิศ ๒	๘๑,๐๐๐.-	๘๑,๐๐๐.-	-	กองช่าง				

แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอภัยดำรงธรรม ๑	๑๑๙,๐๐๐.-	๑๑๘,๕๐๐.-	๕๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบลำห้วยปูลิง ตอนล่าง	๔๙๘,๐๐๐.-	๔๙๗,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสาพิทักษ์ ๒	๔๙๘,๐๐๐.-	๔๙๗,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ ติกส์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๒	๓๑๕,๐๐๐.-	๓๑๔,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ ติกส์คอนกรีต ถนนเพชรประชา	๔๙๖,๐๐๐.-	๔๘๕,๘๓๙.๔๓	๑๐,๑๖๐.๕๗	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ ติกส์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑	๔๙๙,๐๐๐.-	๔๙๗,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	กองช่าง				

-๑๒-

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	

แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ ติกส์คอนกรีต ถนนหนองแดง	๔๙๕,๐๐๐.-	๔๙๔,๐๐๐.	๑,๐๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินล้าลอง ซอยเพชรบำรุง ๔	๑๗๒,๐๐๐.-	๑๗๑,๕๐๐.	๕๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ดินลูกรัง ซอยเทศบาลบำรุง ๔	๗๙,๐๐๐.-	๗๘,๕๐๐.-	๕๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ดินลูกรัง ซอยเทศบาล ๒๑	๑๖๖,๐๐๐.-	๑๖๕,๕๐๐.-	๕๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินล้าลอง ซอยเทศบาล ๒๑ เชื่อม ซอยร่วมใจพัฒนา	๓๓๕,๐๐๐.-	๓๓๔,๐๐๐.	๑,๐๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินล้าลอง ซอยสองพี่น้อง	๑๗๔,๐๐๐.-	๑๗๓,๕๐๐.-	๕๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวิชชัย ๒	๕๓,๐๐๐.-	๕๓,๐๐๐.-	-	กองช่าง				

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๒๓	๘๕,๐๐๐.-	๘๔,๕๐๐.-	๕๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ ติกส์คอนกรีต ถนนเทศบาลบำรุง	๔๙๗,๐๐๐.-	๔๙๖,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ ติกส์คอนกรีต ถนนจรูญราษฎร์	๔๙๘,๐๐๐.-	๔๙๗,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ ติกส์คอนกรีต ถนนเทศบาลพัฒนา ช่วงที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ ติกส์คอนกรีต ถนนผดุงวารี	๔๙๙,๐๐๐.-	๔๙๘,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง				
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนหนองหัวช้าง ช่วงที่ ๒	๔๙๘,๐๐๐.-	๔๙๗,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง				

แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ ติกส์คอนกรีต ซอยเทศบาลบำรุง ๑	๔๙๘,๐๐๐.-	๔๙๔,๐๐๐.-	๔,๐๐๐.-	กองช่าง				
------------------------------------	--	-----------	-----------	---------	---------	--	--	--	--

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ควรเพิ่มการบูรณาการหรือการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบข้อมูลและความต้องการที่แท้จริง
๒. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีจำนวนโครงการมากซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๓. การให้ความสนใจของประชาชนต่องาน / โครงการของรัฐยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ
๔. ขาดการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
๕. บุคลากรยังขาดประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรให้แต่ละส่วนราชการของเทศบาลตำบลสองดาวควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จให้มากกว่านี้
๒. หากไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเทศบาลตำบลสองดาวดีขึ้น
๓. เทศบาลตำบลสองดาวสามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว